

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

Objeto: Reforma da Câmara de Vereadores de Paraopeba

Endereço: Avenida Dom Cirilo, 447, Centro, Paraopeba/MG

Valor da Obra: R\$ 188.707,58

Data: 21/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %		
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,63%	33,00%	34,00%	33,00%
		R\$ 16.050,06	R\$ 5.296,52	R\$ 5.457,02	R\$ 5.296,52
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,91%	100,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 4.396,15	R\$ 4.396,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	1,80%	100,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 2.722,67	R\$ 2.722,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS	37,61%	50,00%	40,00%	10,00%
		R\$ 56.784,99	R\$ 28.392,50	R\$ 22.714,00	R\$ 5.678,50
5	PISOS	9,87%	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 14.897,05	R\$ 0,00	R\$ 7.448,53	R\$ 7.448,53
6	RODAPÉS	0,09%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 134,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,27
7	BANCADA	0,59%	0,00%	30,00%	70,00%
		R\$ 895,41	R\$ 0,00	R\$ 268,62	R\$ 626,79
8	COBERTURAS	1,35%	0,00%	100,00%	0,00%
		R\$ 2.034,13	R\$ 0,00	R\$ 2.034,13	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E CFTV	2,52%	0,00%	90,00%	10,00%
		R\$ 3.810,18	R\$ 0,00	R\$ 3.429,16	R\$ 381,02
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	0,50%	80,00%	20,00%	0,00%
		R\$ 761,43	R\$ 609,14	R\$ 152,29	R\$ 0,00
11	RASGO E ENCHIMENTO EM PAREDE	0,17%	100,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 262,70	R\$ 262,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	1,98%	100,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 2.983,60	R\$ 2.983,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	LOUÇAS E METAIS	0,33%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 491,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,16
14	FERRAGENS	0,07%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
15	PLACAS	5,23%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 7.897,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.897,67

16	ESQUADRIA DE MADEIRA	1,78%	0,00%	100,00%	0,00%
		R\$ 2.689,28	R\$ 0,00	R\$ 2.689,28	R\$ 0,00
17	SERRALHERIA	5,15%	30,00%	50,00%	20,00%
		R\$ 7.777,17	R\$ 2.333,15	R\$ 3.888,59	R\$ 1.555,43
18	PINTURA	5,51%	0,00%	30,00%	70,00%
		R\$ 8.325,25	R\$ 0,00	R\$ 2.497,58	R\$ 5.827,68
19	VIDROS	7,48%	0,00%	30,00%	70,00%
		R\$ 11.290,61	R\$ 0,00	R\$ 3.387,18	R\$ 7.903,42
20	PAISAGISMO	0,88%	0,00%	40,00%	60,00%
		R\$ 1.333,96	R\$ 0,00	R\$ 533,58	R\$ 800,38
21	LETREIRO FACHADA E BRASÕES	2,11%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 3.192,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.192,38
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,41%	33,00%	34,00%	33,00%
		R\$ 2.135,95	R\$ 704,86	R\$ 726,22	R\$ 704,86
PREÇO DE CUSTO DA OBRA: R\$ 150.966,06					
TOTAL SIMPLES - R\$		R\$ 47.701,29	R\$ 55.226,17	R\$ 48.038,60	
TOTAL SIMPLES - %		31,60%	36,58%	31,82%	
TOTAL ACUMULADO - R\$		R\$ 47.701,29	R\$ 102.927,46	R\$ 150.966,06	
TOTAL ACUMULADO - %		31,60%	68,18%	100,00%	
TOTAL SIMPLES COM BDI - R\$		R\$ 59.626,62	R\$ 69.032,71	R\$ 60.048,25	
TOTAL ACUMULADO COM BDI - R\$		R\$ 59.626,62	R\$ 128.659,33	R\$ 188.707,58	